

# Steiger controlelijst

## Inspecteren en controleren

		Ja	Nee	NVT
1	Zijn er maatregelen genomen voor passerend verkeer en/of voetgangers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Is er rekening gehouden met graafwerkzaamheden in de buurt van de steiger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Is er een berekening/tekening aanwezig bij een steigerhoogte boven de 24 mtr. en/of bijzondere constructie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Is de ondergrond voldoende draagkrachtige en geëgaliseerd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Is er voldoende aandacht besteed aan voetspindels en onderstopping.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Is de steiger voorzien van voldoende ladderopgangen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Steken ladders min. 1 mtr. boven de werkvloer uit en is de opstellingshoek goed (ca. 70°).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Is de steiger voorzien van dubbele leuning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Is de steiger voorzien van kantplanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Is de steiger voldoende verankerd. (totaal..... ankers)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Is de steiger voldoende geschoord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Is de werkvloer niet meer dan 20 cm. van de gevel verwijderd, of als dit niet haalbaar is er een dubbele binnenleuning geplaatst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Ja	Nee	NVT
13	Is de werkvloer volledig dicht gelegd en goed toegankelijk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Zijn er voldoende kortelingen gebruikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Is er een schrikvloer aangebracht (maximaal 2.5 onder werkvloer) bij een steiger met een werkvloer boven de 6 meter. in dezelfde breedte/constructie als de werkvloer (n.v.t. bij gebruik stalen roosters).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Is de overkapping en afscherming voldoende geborgd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Is er deugdelijk steiger-materiaal gebruikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Is de steiger geschikt voor de werkzaamheden die erop verricht gaan worden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Zijn de gebruikers op de hoogte van de voorschriften voor het gebruik van de steiger.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Is de scaftag aangebracht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Is de steiger goedgekeurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indien bij één van de punten "NEE" is ingevuld mag de steiger niet gebruikt worden.

Tekortkomingen dienen te worden hersteld.